

**Sanierungsstand der von freien Trägern gemieteten Objekte  
- Jugendfreizeiteinrichtungen -**

lfd. Nr.	Einrichtung/Objekt	BGF (m²)	Sanierungsbedarf KGR 200-700 in €	Realisierungsstand geschätzt in %	Summen (brutto) bereits realisierter Leistungen in €	Inhalt / Beschreibung bereits ausgeführter Leistungen	Inhalte / Beschreibung der noch auszuführenden Leistungen Hinweise zu Ausführungszeiträumen(wenn möglich)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Betreibung der Objekte durch freie Träger (Kommunales Eigentum)</b>							
<b>Jugendfreizeiteinrichtungen</b>							
1	Compakt' Alfred-Neubert-Str. 9 *	578	135.000	0%	0	Komplettsanierung 2000 (damaliger Standard)	Anpassung Sanitärbereiche mit Lüftung, Innenausbau (Türen)
2	CVJM Am Laubengang 15	ca. 1100	150.825	73%	399.175	Außenhaut + Haustechnik, teilweise Innenausbau (Räume) 2010 (mit Sanierung des Gesamtobjektes ausgeführt)	Außenanlage, teilweise Innenausbau (Räume), Sonnenschutz
3	JK 95' Beethovenweg 44	100	50.000	55%	60.000	Heizung/Sanitär, Fenster 2013	Außenanlage, Innenausbau ( Böden, Wände)
4	B-Plan' Bernsdorfer Straße 218	552	547.200	0%	0	Sanitärsanierung 2009	Fassadensanierung ,Heizungssanierung geplant (2015/16), Innenausbau (Fubo,Maler), Zuwegung,Freifläche
5	Kinderklub Fritz-Fritzsche-Str. 55	ca. 150			0	unsaniert	Außenhautsanierung + Haustechnik Gebäude (mit Kita)/ Bauausführung geplant ab 2017 (z.Zt. weiterer / dauerhafter Bestand JFZE ungeklärt!)
6	Kraftwerk' Kaßbergstraße 36 *	4.576	4.630.000	0%	0	Haupthaus: Sanierung mit Ausbau Jugendklub: Ende 2003 (damaliger Standard) Villa: Teilleistungen Fenster, Trockenlegung (FT) Sanierung Dachkonstruktion	Verbindungsbauwerk: Komplettsanierung in 2016 geplant Villa: Generalsanierung notwendig Haupthaus: Anpassung an geltende Regeln der Technik (z.B. energetisch) notwendig Anmerkung: weitere Gebäude und Außengelände in Planungen nicht berücksichtigt
7	Kosmonautenzentrum' Küchwaldring 20	483	406.300	24%	125.000	teilsaniert	Außenhautsanierung, Heizung/Lüftung,Zuwegung,Zaun, Innenbereich (Wände,Böden)
9	Pavillon' Markersdorfer Straße 139 *	319	20.000	0%	0	Neubau 1993, Umbau Sanitär 1995 (damaliger Standard)	Fassadensanierung Sockel, Außenbereich (Zugang)
10	Regenbogenbus' Obere Hauptstraße 18b	500	450.000	18%	100.000	teilsaniert, Sanitärsanierung	Energet. Außenhautsanierung, Sanierung Kellergeschoss, Heizung, Innenausbau (Wände,Böden,Türen)
11	Mosaik' Oberfrohaer Str. 35 *	885	100.000	0%	0	Komplettsanierung 1995 (damaliger Standard)	Einfriedung, Fassadeninstandsetzung, Innenausbau (Wände,Böden,Türen), Dämmung Kellergeschoss
12	Vip Junior' (Young Connection) Otto-Planer-Str. 6	545	440.550	47%	389.850	Dachsanieung 2010, 1.Bauabschnitt Komplettsanierung 2013	2. Bauabschnitt der Komplettsanierung bautechnisch zwingend notwendig, (mittelfr. Fin.Plan 2019) Einfriedung/Hartflächen
13	Club "E" Seydelstraße 26	385	323.500	24%	100.000	teilsaniert (Sanitär, Heizung, Fenster)	Energet. Außenhautsanierung,Trockenlegung, Kellergeschossausbau, Sanitärsanierung, Elt-Installation, Innenausbau (Wände,Böden,Türen)
14	Lichtblick' Zwickauer Str. 6	360	100.000	0%	0	Neubau 1988 (damaliger Standard)	Dachsanieung notwendig, Freifläche ( Außenbeleuchtung)
Summe:			<b>7.353.375</b>		<b>1.174.025</b>	* Kosten des Neubaus / der Komplettsanierungen wurden nicht eingerechnet	

**Sanierungsstand der von freien Trägern gemieteten Objekte  
- Jugendfreizeiteinrichtungen -**

Ifd. Nr.	Einrichtung/Objekt	BGF (m <sup>2</sup> )	Sanierungs- bedarf KGR 200- 700 in €	Realisierungs- stand geschätzt in %	Summen (brutto) bereits realisierter Leistungen in €	Inhalt / Beschreibung bereits ausgeführter Leistungen	Inhalte / Beschreibung der noch auszuführenden Leistungen Hinweise zu Ausführungszeiträumen(wenn möglich)
-------------	--------------------	--------------------------	---	---	---	--	--